

Yläneen kuntosalin korjausrakentaminen, taloudellinen loppuselvitys

Teknltk 29.08.2024 § 73
225/10.03.02.01/2023

Yläneen entisen eskarin tilojen muutokseen kuntosaliksi oli varattuna investointirahaa 70 000 €. Kuntosalin saneerauksen suunnittelu aloitettiin syksyllä 2023 Olli-Pekka Hannun laatimien luonnoskuvien pohjalta. Luonnoskuviin pyydettiin käyttäjien näkemys, ja käyttäjien toiveet huomioiden syntyi lopullinen pohjakuva tarjouspyyntöä varten. Tarjouspyyntöasiakirjat hankkeesta laati Insinööritoimisto H. Kiiski. Tarjouspyyntö lähetettiin kolmelle paikalliselle urakoitsijalle 7.3.2024 ja tarjoukset avattiin 27.3.2024. Tarjouskilpailun saneerauksesta voitti Rakennuspalvelu J. Peltomäki urakkahintaan 52 868,38 €.

Saneerausurakkaan sisältyvät sähkötyöt urakoi Sähkö Kaunismäki ja suunnittelijana/valvojana toimi Insinööritoimisto H. Kiiski.

Rakennusurakan lisätyöt 400,00 € (alv. 0%)

Sähköurakan lisätyöt 2400,00 € (alv. 0%)

Suunnittelu/valvonta 4528,55 € (alv. 0%)

Saneerausurakan kustannukset yhteensä, 60 196,93 € (alv. 0%)

Valmistelija

Kiinteistöpäällikkö

Päätösehdotus

Tuodaan tekniselle lautakunnalle tiedoksi Yläneen kuntosalin korjausrakentamisen lopulliset kustannukset, 60 196,93 €, alv. 0%

Päätös

Ehdotuksen mukainen.