

Kyrön urheilukentän nurmialueen uusimisen taloudellinen loppuseelvitys

Teknltk 10.10.2024 § 83
214/10.03.01.01/2022

Kyrön urheilukentän saneeraustyö tehtiin heinä-elokuussa 2024.
Urakoitsijana toimi Iletekniikka Oy. Hankkeen valvojana toimi
Rakennuttajatoimisto HTJ Oy:n Annette Backholm.

Urakassa kentälle tehtiin uudet salaojat ja asennettiin siirtonurmikko uuden
kasvualustan päälle.

Urakkasopimuksen mukainen urakkasumma oli 160 700,00 € alv 0%.

Lisätyöt:

1. korkomittaukset 1560,00 €
2. vesipostien korotukset 405,00 €
3. sadetus 627,20 €

Yhteensä urakkasumma 163 292,20 € alv 0%.

HTJ Rakennuttajatoimiston valvonnan kustannukset yhteensä 11 884,20 €
alv 0%.

Koko hankkeen kustannukset yhteensä 175 176,40 € alv 0%.

Liitteenä vastaanottopöytäkirja

Valmistelija

Tekninen johtaja

Päätösehdotus

Lautakunta merkitsee Kyrön urheilukentän saneerauksen taloudellisen
loppuseelvityksen tiedoksi.

Päätös

Ehdotuksen mukainen.