

Kyrön pääpumppaamon uusiminen, taloudellinen loppuselvitys

Teknltk 28.11.2024 § 96
34/14.05.01/2023

Lautakunta päätti Kyrön pääpumppaamon saneerauksesta kokouksessa 29.2.2024 § 14. Oy Lining Ab:n tarjous pumppaamon uusimisesta oli 96 500,00 € alv 0%. Tarjous sisälsi pumppaamon lisäksi asennustyön ja työssä tarvittavat laitteet sekä tarvikkeet. Lisätöitä ei tullut. Tarjous ei sisältänyt maanrakennustöitä. Maanrakennustyöt tilattiin Maanrakennus Ilkka Rantalalta ja Mrl Vähätalo Oy:ltä tuntihinnalla.

Pumppaamon asennustyötä vaikeutti kivikkoinen maa-aines, tarve kaivaa erittäin syvä kaivanto pumppaamolle sekä alueella olevat kaapelit ja vesi- ja viemäriputket. Vanhan tulokaivon viereen rakennettu tulpattu 110 mm vesiputki rikkoutui, ja tämän seurauksena jouduttiin katkaisemaan vedentulo koko Kyrön alueelta. Uuden pumppaamon asennusaikana vanha pumppaamo oli rinnalla toiminnassa.

Maanrakennustöiden kokonaissumma oli yhteensä 30 464,64 € alv 0%. Maanrakennustyöt sisältävät kaivuutyön lisäksi soraa ja maanajoa sekä vanhan pumppaamon purkamisen. Sähköliittymä jouduttiin suurentamaan 25 A pääsulakekoosta 35 A. Caruna Oy:n lasku 854,83 € alv 0%. Kustannukset yhteensä 127 819,47 € alv 0%.

Valmistelija

Tekninen johtaja

Päätösehdotus

Lautakunta merkitsee Kyrön pääpumppaamon saneerauksen taloudellisen loppuselvityksen tiedoksi. Kustannukset yhteensä 127 819,47 € alv 0%.

Päätös

Ehdotuksen mukainen.