

Sätiläntien vesiputkilinjan siirtäminen, taloudellinen loppuseelvitys

Teknltk 28.11.2024 § 97
112/14.05.00/2024

Kyrön Sätiläntien vesijohtolinjan ja paineviemäriin siirtotyö tehtiin syyslokakuussa 2024. Urakoitsijana toimi Mrl Vähätalo Oy. Hankkeen valvonta tehtiin kunnan omana työnä.

Urakassa siirrettiin myytävien tonttien alueelta vanha 225 runkovesilinja sekä pääpumppaamon ja puhdistamon välinen paineviemäriin. Lisäksi rakennettiin myytävälle tonteille vesi- ja viemäriputkilähdöt valmiiksi. Lisätyönä rakennettiin n. 60 metrin jatke Sätiläntietä, jolloin saatiin kulkuyhteys tonteille toteutettua.

Urakkasopimuksen mukainen urakkasumma oli 59 825,00 € alv 0%. Lisätöitä ei urakkaan tullut. Urakkaan kuulumaton lisätyö kaavatien rakentaminen n. 60 metriä yhteensä 7 400,00 € alv 0%.

Yhteensä urakkasumma 59 825,00 € alv 0%.
Kaavatien rakentaminen 7 400,00 € alv 0%.

Valmistelija

Tekninen johtaja

Päätösehdotus

Lautakunta merkitsee Kyrön Sätiläntien vesijohtolinjan ja paineviemäriin siirtourakan taloudellisen loppuseelvityksen tiedoksi.

Päätös

Ehdotuksen mukainen.