



PÖYTYÄ

PÖYTÄKIRJA

HAUKKAVUOREN KUNTORADAN PARANTAMINEN

Aika	Maanantai 31.7.2023 klo. 12.30-14.00. päivitetty 3.10.2023 klo. 15.30-15.45	
Paikka	Haukkavuori Riihikoski, Virastotalo	
Läsnä	Pentti Wärrö Veikko Salmi Teemu Ala-Kleme Tarmo Rantanen	työmaakerroksen ajan

Asiat:

- 1. Kokouksen järjestäytyminen**
Kokouksen puheenjohtajaksi ja sihteeriksi valittiin Tarmo Rantanen.
- 2. Työmaatilanne**
Todettiin, että Haukkavuoren kuntoradan parantaminen puolen kilometrin matkalta (sovitun urakan mukaisesti) on valmis ja vastaanotettavissa.
- 3. Murskeen ja suodatinkankaan määrä**
Mursketta ajettiin kuntoradalle:
0-90 mm yhteensä 777,55 tn
0-31 mm yhteensä 818,25 tn
0-16 mm yhteensä 584,95 tn
Yhteensä: 2180,75 tn

Lisäsora lisäys:
680,75 tn * 11 €/tn= 7488,25 €

Suodatinkangas:
Urakassa 1000 m²
Toteutuma 1600 m²
Lisähinta 600 m² * 0,75 €/m²= 450 €



Lisätyöt yhteensä 7938,25 €

Urakan kokonaishinta 20750 € + 7938,25 € = 28 688,25 € + alv 24%.

Mursketta ajettiin molemmille suoraosuuksille pahimpiin paikkoihin n. puolen metrin kerrokset maaperän huonon kantavuuden vuoksi josta johtuu soran suurempi menekki mitä oli suunniteltu.

Pintamursketta levitettiin viime vuonna toteutetun 1 km lenkin osalle elosyyskuussa 2023. Soramurske 0-8 mm 506,5 tn. Murskeen hinta 12 eur/tn sis. rahdin. Yhteensä 6078 eur+alv. Levitys 4 h * 60 eur/h = 240 eur +alv 24%. Yhteensä 6318 eur+ alv 24.

4. Maksuliikenne

Laskutettu erä 1, yhteensä 16500 € + alv 24%.

Sovittiin, että maksuerä 2, kun tonnimäärät tarkistettu ja työ hyväksytty voidaan laskuttaa. Yhteensä = 12188,25 € +alv 24%.

Urakka yhteensä 28 688,25 € +alv 24 %.

Urakka ja pintamurske 1 km osalle

Yhteensä: 28688,25 € + 6318 € = 35 000,25 € +alv 24%.

5. Aikataulu

Todettiin, että työt ovat valmistuneet määräajassa.

6. Seuraava kokous

Ei sovittu seuraavaa kokousaikaa. Takuu aika 24 kk työn valmistumisesta eli 1.8.2025 saakka.

7. Kokouksen päättäminen

Kokous päättyi klo. 14.00.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Tarmo Rantanen
tekninen johtaja

Pentti Wärrö
urakoitsija