

Kyrön pääpumppaamon uusiminen

Teknltk 29.02.2024 § 14
34/14.05.01/2023

Vuoden 2024 talousarvion investointiosassa on varattu 150 000 €:n määräraha Kyrön pääpumppaamon uusimiselle. Pumppaamo on rakennettu 70-luvun lopulla ja saneerattu 90-luvun alussa. Pumppaamo alkaa olla säiliön ja tekniikan osalta elinkaarensa päässä. Kyrön pääpumppaamo on kriittinen, koska kaikki puhdistamolle johdettavat jätevedet pumpataan tämän pääpumppaamon kautta. Toiminta ei voi häiriintyä kovin pitkäksi aikaa laiterikkojen vuoksi.

Oy Lining Ab on tarjonnut uutta pumppaamoja. Tarjous sisältää mm:

- uuden säiliön
- tuloysteet, putket ja venttiilit
- uuden etukaivon
- uuden sähkökeskuksen tarvikkeineen
- uudet Hidrostaal uppopumput
- tarvittavat asennustyöt

Hinta yhteensä 90 500 € alv 0%. Tarjouksessa optiona on tarjottu mökkiä venttiilikaapin sijaan hintaan 19 000 € alv 0%.

Lisäksi tilaaja hankkii maanrakennusurakoitsijan sekä hoitaa mm. vanhan pumppaamon purkutyön.

Työ tulisi toteuttaa kuivaan aikaan touko-kesäkuussa, jolloin jätevetä pumpataan mahdollisimman vähän. Lisäksi asennustyö on melko haasteellinen pumppaamon syvyydestä johtuen (reilu 5 metriä).

Valmistelija

Tekninen johtaja

Päätösehdotus

Lautakunta päättää hankkia Kyrön pääpumppaamon ja tarvittavat asennustyöt Oy Lining Ab:ltä saadun tarjouksen mukaisesti hintaan 90 500 € alv 0%. Tarvittavat maanrakennustyöt ostetaan paikalliselta maanrakennusurakoitsijalta.

Päätös

Ehdotuksen mukainen.